

社團法人新竹縣忠恕堂曾氏宗親會祖塔修繕工程實施計畫

壹、緣起

本會現管理祖塔(墓)二座，乃士媽墓及祖塔。乃士媽墓迄今因故未安座祖塔，年代久遠，維修困難管理不易，亟需處理。祖塔完成於中華民國 58 年 6 月 14 日(農曆)，塔齡 54 年，共設八層 642 個塔位；至 112 年 2 月 15 日止(國曆)進金 511 位(含乃士媽)，暫厝 10 位，尚餘 121 個塔位。經本會公廳修繕小組邀約專業廠商至祖塔現場勘查 3 次結果，確認祖塔外緣鋼筋裸露、水泥保護層剝落、主體外牆油漆斑落防水層毀損等亟需修繕，修繕小組建議，召開本會第八屆第一次臨時理監事聯席會議討論修繕事宜。依臨時理事會議(原理監事聯席會議因監事出席人數未過半，改為理事會議)決議，成立專案小組，成員 3 人，由理事長曾家霖擔任召集人，成員由常務理曾家榮、監事曾學東擔任，小組執行祕書由本會總幹事曾家樓兼任。本小組於 112 年 1 月 14 日完成內部勘驗，完成八層塔位大小罐骨灰甕的調查統計，確認祖塔共設八層 642 個塔位；進金 511 位(含乃士媽，原統計數 514 位要更正)，暫厝 10 位，目前尚餘 121 個塔位。

貳、依據

本會第八屆第一次臨時理事會會議決議事項辦理。

參、目的

- 一、整修祖塔外部，增加使用年限。
- 二、進行祖塔內部整修，增加塔位數。
- 三、完成乃士媽墓安座祖塔事宜，讓列祖列宗合一祖塔。

肆、原則

- (一)整體規劃，分項發包採購。
- (二)修繕工程由外而內進行施作。
- (三)全部經費由全體會員分攤。
- (四)設專案小組負責辦理，由全體會員共同監工。

伍、組織

專案小組成員 3 人，由理事長曾家霖擔任召集人，成員由常務理曾家榮、監事曾學東擔任，小組執行祕書由本會總幹事曾家樓兼任。

陸、日期

中華民國 112 年 3 月 14 日-113 年 4 月 4 日

柒、工程項次、工程名稱、內容、時間、經費預算

項次	名稱	工程項目	工程內容
一	整修祖塔外部，增加使用年限	1. 工程施工前準備	1. 地理師擇日(開工日農曆 112/2/23，國曆 112/3/14，) 2. 申裝水錶 3. 搭鷹架
		2. 拆除雨遮、琉璃瓦及 2 樓造型護欄花磚	含屋頂、斜屋頂屋簷下方水泥澎脹部份表面打掉，瓦片拆除、清除
		3. 造型雨遮重新修復補強植筋及防水工程	1. 修理表面部份整個外觀人工、機器清洗 2. 補強植筋防鏽處理 3. 屋頂及屋簷表面防水塗料二道防水施工
		4. 外部含結構主體、重新防水處理及油漆	1. 油漆色調送本會決定 2. 1-5 樓外牆天棚水泥漆加透明面漆
		5. 造型琉璃瓦及神獸重新修繕恢復(含 2 樓護欄琉璃磚)	1. 含屋頂蓋瓦、寶頂一個、走獸 24 個、龍珠草 40 個 2. 一二樓字對按金鉚
		6. 雜項工程	施工規範： (1)修繕工程，悉依原祖塔原設計、恢復原狀，琉璃瓦顏色儘可能接近原來色系 (2)工程經費及施工完成日、工安、保險要求承包商完全配合，以利管理
二	進行祖塔內部整修，增加塔位數	1. 先人祖先骨甕請出及進金(擇日)	1. 大罐 330 甕(含乃士媽)，小罐 181 甕(不含暫厝 10 甕)。 2. 請出日(農曆 112/8/10，國曆 112/9/24) 3. 整修完進金日(農曆 112/12/18，國曆 113/1/28)
		2. 先人祖先骨甕請出暫厝場地搭建	要安置 511 罐骨甕暫厝場地。
		3. 先人祖先骨甕重燒(大罐變小罐)	有大罐 330 祖先骨甕要重燒(大罐變小罐)

		4. 祖塔內部裝置照明及插座設備	LED 燈上下樓梯雙開關
		5. 祖塔內部檢修整理、清潔	內部各樓層層疊部份，儘量平整，以利組構納骨櫃位。
		6. 組構納骨櫃位	預計設立 1500 個櫃位(比原先可放置塔位數，可增加 858 個塔位)。
三	乃士媽歸原祖塔	1. 稟報卜杯乃士媽同意 2. 擇日搬遷併同進金日進金安座	1. 墓地非法人所有 2. 墓園維護管理不易 3. 祭祀掃墓傳承與歸一 (目前墓區損壞待整修中) 4 遺骨請出日(農曆 112/8/10，國曆 112/9/24 之後)

捌、經費預算，詳如下表。

工程名稱	工程項目	工程內容	經費(新臺幣：元)		
			單價(元)	數量	小計
一、整修祖塔外部，增加使用年限	1. 工程施工前準備	1.1 內部場勘	4,889	1 式	4,889
		1.2 地理師用	3,600	3 次	10,800
		1.3 申裝水錶	100,000	1 式	100,000
		1.4 搭鷹架	165,000	1 式	165,000
	2. 拆除雨遮、琉璃瓦及 2 樓造型護欄花磚	2.1 拆除雨遮、琉璃瓦及 2 樓造型護欄花磚	263,000	1 式	263,000
	3. 造型雨遮重新修復補強植筋及防水工程	3.1 造型雨遮重新修復補強植筋及防水工程	223,000	1 式	223,000
4. 外部含結構主體、重新防水處理及油漆	(併入工程項目 5 經費)	0	0	0	
5 造型琉璃瓦	(含 2 樓	1,055,000	1 式	1,055,000	

	及神獸重新修繕恢復(含2樓護欄琉璃磚)	欄杆安裝綠色花窗)			
	6. 雜項工程	保險、稅金、園區雜項維修等	100,000	1 式	100,000
	合計				1,921,689
二、進行祖塔內部整修，增加塔位數	1. 先人祖先骨甕請出及進金(擇日)	1.1 祖先骨甕遷出及進金	300	1042 罐 /521(含暫厝10罐)*2次	312,600
	2. 先人祖先骨甕請出暫厝場地搭建	2.1 暫厝場地搭建費	150,000	一式	150,000
	3. 先人祖先骨甕重燒(大罐變小罐)	3.1 先人祖先骨甕重燒費	2,000	330 甕	660,000
	4. 祖塔內部裝置照明及插座設備	4.1 祖塔內部裝置照明及插座	100,000	一式	100,000
	5. 祖塔內部檢修整理、清潔	5.1 祖塔內部檢修整理、清潔和廢料清運	100,000	一式	100,000
	6. 組構納骨櫃位	6.1 納骨櫃位組建	1,500	2,000 /位	3,000,000
		6.2 購小罐骨甕	2,000	330/ 甕	660,000
	合計				
三、乃士媽歸原祖塔	1. 乃士媽墓遷出	1.1 拆遷及儀式活動	100,000	一式	100,000
	合計				100,000

總計	7,004,289
----	-----------

玖、經費來源

一、每位會員分攤祖塔修繕工程款新臺幣伍萬元整。(本會會員一定要繳交；未繳交者，於使用祖塔時，一併補繳並加計滯納金每年 10%)

二、鼓勵會員宗親捐款。

三、不足款得由會務基金墊支，於會員分擔經費收齊後轉正。

四、繳費方式：

請於中華民國 112 年 12 月 31 日前繳交，以匯款方式存入新埔鎮農會(本會，轉帳代號 930)，戶名「社團法人新竹縣忠恕堂曾氏宗親會」，帳號 93001-01-100954-6，請註明會員編號及姓名。

拾、本計畫經理監事聯席會議審議通過，提交本會會員大會審議通過，陳理事長核可後實施，修正時亦同。